DARBU LAIKA GRAFIKS – PRECIZĒTS

"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā"

Gads	2018	2019
Mēnesis	Oktobris, Novembris, Decembris	Janvāris, Februāris, Marts, Aprīlis, Maijs, Jūnijs, Jūlijs, Augusts, Septembris
Nedēļa Nr.p.k.	n+40, n+41, n+42, n+43, n+44, n+45, n+46, n+47, n+48, n+49, n+50, n+51, n+52	n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+6, n+7, n+8, n+9, n+10, n+11, n+12, n+13, n+14, n+15, n+16, n+17, n+18, n+19, n+20, n+21, n+22, n+23, n+24, n+25, n+26, n+27, n+28, n+29, n+30, n+31, n+32, n+33, n+34, n+35, n+36, n+37, n+38, n+39, n+40

		Kalendāro dienu skaits
1. rajons.		
A3	**Rīgas iela, kopā 639 m**	21
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 2050 m2	21
	Komunikāciju izbūve ar beztranšeju metodi 26 m	21
A4	**Dzirnavu iela un Ciņu iela, kopā 794 m**	42
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 3080 m2	63
	Komunikāciju izbūve ar beztranšeju metodi 50 m	21
A5	**Saules iela, kopā 636 m**	21
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 1860 m2	28
A6	**Pļavu iela, kopā 592 m**	21
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 1565 m2	49
A7	**Senču iela, kopā 714 m**	28
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 1510 m2	42
2. rajons.		
A8	**Rīgas ielas šķērsojums**	21
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 70 m2	21
	Komunikāciju izbūve ar beztranšeju metodi 31,5 m	21
A9	**Rīgas iela no 95,97,99 līdz Parka ielai, kopā 345 m**	35
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 1136 m2	14
	Komunikāciju izbūve ar beztranšeju metodi 438,5 m	21
A10	**Skolas iela, kopā 2373 m**	70
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 5479 m2	70
A11	**Pilskalna iela un Odu iela, kopā 1893 m**	0
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 4505	98
A12	**Mežmalas iela (K1-12), Mežmalas iela (Ū1-12), kopā 863 m**	63
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 1510 m2	63
A13	**Avotu iela un Lejas iela, kopā 2138,4 m**	98
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 5176 m2	119
A14	**Lauku iela t.sk Tērmaņa iela, Ārstniecības un Pasta iela, kopā 1850 m**	98
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 4359 m2	182
	Komunikāciju izbūve ar beztranšeju metodi 22,5 m	21
A15	**Kastaņu iela un Stadiona iela, kopā 1318 m**	63
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 2502 m2	63
3. rajons.		
A16	**Zīļu iela, kopā 2185 m**	133
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 5870 m2	140
A17	**Vēju iela, kopā 802 m**	56
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 1945 m2	56
A18	**Tilta iela, kopā 279 m**	56
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 566 m2	56
A19	**Lazdu iela, kopā 378 m**	49
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 1145 m2	49
A20	**Jāņu iela, kopā 420 m**	49
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 1030 m2	49
A21	**Ziedu iela, kopā 300 m**	49
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 915 m2	49
A22	**Gravas iela, kopā 383 m**	56
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 890 m2	56
A23	**Zemes iela, kopā 340 m**	56
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 885 m2	56
A24	**Kanalizācijas spiedvads, kopā 578 m**	0
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 1550 m2	140
	Komunikāciju izbūve ar beztranšeju metodi 100 m	7

Piezīmes:

1. Pieņemtais būvdarbu uzsākšanas datums 2018.gada 25.oktobris, pabeigšanas datums 2019.gada 31. augusts. Objekta nodošana ekspluatācijā līdz 2019. gada 30. septembrim.
2. Pasūtītāja līguma termiņš ir 18 mēneši no 26.10.2018. līdz 26.04.2018. Laika grafiks būvdarbu izpildes laikā var tikt koriģēts nepārsniedzot līgumā noteikto maksimālo būvdarbu izpildes termiņu.
3. Detalizētajā būvdarbu izpildes grafikā nav parādīti iespējamie darbu pārtraukumi nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ, kuros tehnoloģiski nevar veikt kvalitatīvu darbu izpildi.